

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2289L  
polegająca na polepszeniu stanu bezpieczeństwa drogi w gminie Zakrzówek i gminie Szastarka, łączącej drogę krajową nr 19 z drogą wojewódzką nr 842

<b>WYKAZ SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW</b>												
odcinki: od km 16+572,00 do km 21+313,00 ; od km 25+980,00 do km 26+602,00 ; 27+844,00 do km 28+322,00												
Lp	Kilometraż	Szerokość [m]	Strona drogi	Rodzaj zjazdu	Rodzaj nawierzchni zjazdu					Przepust		Uwagi
					gruntowy	kruszywo	bitumiczny	betonowy	koszka brukowa	Tak	Nie	
<b>Odcinek od km 16+572,00 do km 21+313,00</b>												
1.	16+575,75	4,00	P	ZI	+						+	
2.	16+621,50	3,00	P	ZI	+						+	
3.	16+639,20	6,50	P	ZI				+			+	
4.	16+650,00	3,00	L	ZI			+				+	
5.	16+659,20	7,00	P	ZP				+			+	
6.	16+675,45	7,00	P	ZP				+			+	
7.	16+685,25	4,00	P	ZP		+					+	
8.	16+729,70	5,00	P	ZI				+				
9.	16+765,65	3,00	P	ZI	+						+	
10.	16+774,20	5,00	P	ZI				+			+	
11.	16+791,70	6,00	P	ZI	+						+	
12.	16+809,15	4,00	L	ZI					+		+	
13.	16+866,60	3,50	P	ZI				+			+	
14.	16+876,20	3,50	P	ZI					+		+	
15.	16+886,40	6,70	P	ZI					+		+	
16.	16+914,50	5,00	P	ZI			+				+	plyty ażurowe
17.	16+957,15	4,00	P	ZI		+					+	
18.	16+980,55	3,50	P	ZI		+					+	
19.	17+006,65	3,00	L	ZI	+						+	
20.	17+029,80	8,00	P	ZI	+						+	
21.	17+051,50	4,00	P	ZI				+			+	plyty ażurowe
22.	17+117,20	3,00	L	ZI	+						+	
23.	17+139,20	3,00	P	ZI		+					+	
24.	17+146,20	3,00	P	ZI		+					+	
25.	17+198,20	3,00	P	ZI		+					+	
26.	17+225,20	6,30	P	ZI					+		+	
27.	17+250,20	4,00	P	ZI					+		+	
28.	17+276,10	4,00	P	ZI					+		+	
29.	17+327,20	4,00	L	ZI					+		+	
30.	17+341,00	4,00	P	ZI					+		+	
31.	17+373,15	4,00	P	ZI					+		+	
32.	17+378,70	4,00	L	Sk			+				+	
33.	17+390,30	4,00	P	ZI					+		+	
34.	17+427,20	6,00	P	ZP					+		+	
35.	17+450,50	4,00	P	ZI					+		+	
36.	17+459,50	4,00	L	ZI	+						+	
37.	17+505,70	4,00	P	ZI					+		+	
38.	17+536,00	6,00	L	ZI	+						+	
39.	17+553,00	3,00	P	ZI	+						+	
40.	17+574,00	3,00	P	ZI	+						+	
41.	17+634,00	3,00	P	ZI	+						+	
42.	17+663,70	3,00	P	ZI	+						+	
43.	17+663,70	3,00	L	ZI				+			+	plyty ażurowe
44.	17+677,20	17,00	L	ZP			+				+	Zjazd do punktu skupu mleka
45.	17+689,20	7,00	L	ZP			+				+	
46.	17+703,25	3,00	P	ZI	+						+	
47.	17+783,15	3,00	P	ZI	+						+	
48.	17+857,10	5,80	P	Sk			+				+	
49.	17+878,20	5,00	L	ZI					+		+	
50.	17+942,00	3,50	L	ZI	+						+	
51.	17+958,70	3,00	L	ZI	+						+	
52.	18+010,25	3,00	L	ZI	+						+	
53.	18+051,00	3,50	P	ZI		+					+	
54.	18+082,70	3,00	P	ZI	+						+	
55.	18+104,50	3,00	P	ZI	+						+	
56.	18+134,00	3,00	P	ZI	+						+	
57.	18+170,50	3,00	L	ZI		+					+	
58.	18+222,70	8,00	P	ZI		+					+	Zjazd wspólny

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2289L  
 polegająca na polepszeniu stanu bezpieczeństwa drogi w gminie Zakrzówek i gminie Szastarka, łączącej drogę krajową nr 19 z drogą wojewódzką nr 842

WYKAZ SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW												
odcinki: od km 16+572,00 do km 21+313,00 ; od km 25+980,00 do km 26+602,00 ; 27+844,00 do km 28+322,00												
Lp	Kilometraż	Szerokość [m]	Strona drogi	Rodzaj zjazdu	Rodzaj nawierzchni zjazdu					Przepust		Uwagi
					gruntowy	kruszywo	bitumiczny	betonowy	kostka brukowa	Tak	Nie	
59.	18+273,50	3,00	L	ZI				+			+	
60.	18+285,00	3,00	P	ZI		+					+	
61.	18+316,00	6,00	P	ZI		+				+		
62.	18+317,00	5,50	L	ZP		+					+	
63.	18+323,00	5,50	L	ZP		+					+	
64.	18+347,00	4,00	P	ZI			+			+		
65.	18+349,90	4,50	L	ZP		+					+	
66.	18+406,00	3,00	P	ZI		+						
67.	18+415,10	5,80	L	Sk			+			+		
68.	18+442,90	3,00	P	ZI		+						
69.	18+484,50	3,50	P	ZI		+				+		
70.	18+518,00	3,00	L	ZI		+					+	żużel
71.	18+522,80	3,00	P	ZI		+					+	tluczeń
72.	18+556,75	3,00	P	ZI		+				+		
73.	18+565,95	3,00	P	ZI		+				+		
74.	18+585,65	3,00	L	ZI	+						+	
75.	18+621,50	3,00	P	ZI			+			+		bitum do granicy pasa drog, dalej kostka bet.
76.	18+698,10	3,00	P	ZI	+						+	
77.	18+818,00	3,00	P	ZI		+				+		
78.	18+837,50	3,00	P	ZI		+					+	
79.	18+855,00	3,00	P	ZI		+					+	
80.	18+877,00	3,00	P	ZI	+					+		
81.	18+887,75	7,00	L	ZI	+					+		
82.	18+934,35	6,00	P	Sk			+			+		
83.	18+956,00	4,00	P	ZI	+					+		
84.	18+971,00	3,50	P	ZI		+				+		
85.	19+006,50	3,00	P	ZI	+					+		
86.	19+075,50	3,00	L	ZI	+						+	
87.	19+104,45	3,00	P	ZI	+						+	
88.	19+107,35	5,00	L	ZI	+						+	
89.	19+114,00	3,50	P	ZI					+	+		
90.	19+170,30	4,50	P	ZI		+					+	
91.	19+175,80	3,00	P	ZI	+						+	
92.	19+207,50	3,00	L	ZI					+	+		
93.	19+227,20	5,00	L	ZI					+	+		
94.	19+233,70	3,00	P	ZI	+						+	
95.	19+238,20	3,00	L	ZI	+	+				+		
96.	19+265,00	4,00	P	ZI	+						+	
97.	19+269,00	3,50	L	ZI		+				+		
98.	19+297,00	3,00	P	ZI	+						+	
99.	19+301,00	3,00	L	ZI		+				+		
100.	19+358,50	3,00	P	ZI	+						+	
101.	19+389,50	4,00	P	ZI	+						+	
102.	19+392,50	4,00	L	ZI		+				+		
103.	19+397,50	5,00	L	ZI	+					+		
104.	19+418,70	5,00	P	ZI					+	+		
105.	19+432,00	3,00	L	ZI			+				+	
106.	19+450,50	4,00	P	ZI	+						+	
107.	19+453,45	3,50	L	ZI	+						+	
108.	19+458,70	7,00	L	ZI					+		+	
109.	19+464,15	4,00	P	ZI	+						+	
110.	19+490,80	3,00	P	ZI		+					+	
111.	19+500,00	4,00	P	ZI		+					+	
112.	19+502,50	10,50	L	ZI					+		+	Zjazd wspólny
113.	19+507,10		L	ZI					+		+	
114.	19+522,25	3,00	P	ZI	+						+	
115.	19+566,15	3,00	L	ZI	+					+		
116.	19+631,40	3,50	P	ZI		+					+	
117.	19+636,90	4,00	P	ZI		+					+	

## PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2289L

polegająca na polepszeniu stanu bezpieczeństwa drogi w gminie Zakrzówek i gminie Szastarka, łączącej drogę krajową nr 19 z drogą wojewódzką nr 842

## WYKAZ SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW

odcinki: od km 16+572,00 do km 21+313,00 ; od km 25+980,00 do km 26+602,00 ; 27+844,00 do km 28+322,00

Lp	Kilometraż	Szerokość [m]	Strona drogi	Rodzaj zjazdu	Rodzaj nawierzchni zjazdu					Przepust		Uwagi
					gruntowy	kruszywo	bitumiczny	betonowy	kostka brukowa	Tak	Nie	
118.	19+654,30	3,00	L	ZI	+						+	
119.	19+666,15	8,00	P	ZI					+	+		Przy krawędzi jezdni krawężnik betonowy ułożony na plask - szer. 8,0m
120.	19+772,00	3,50	P	ZI		+					+	
121.	19+693,10	6,50	L	ZI					+		+	Przy krawędzi jezdni krawężnik betonowy ułożony na plask - szer. 6,5m
122.	19+727,20	7,00	P	ZI					+	+		Przy krawędzi jezdni krawężnik betonowy ułożony na plask - szer. 7,0m
123.	19+742,85	2,00	P	ZI					+	+		Przy krawędzi jezdni krawężnik betonowy ułożony na plask - szer. 4,0m
124.	19+772,00	3,00	P	ZI		+		+			+	Nawierzchnia - tłuczeń, płyty betonowe, trylinka
125.	19+774,20	3,00	L	ZI	+						+	
126.	19+810,25	3,00	P	ZI		+					+	
127.	19+842,00	3,00	P	ZI	+						+	
128.	19+848,75	7,00	L	ZI		+					+	Zjazd wspólny
129.	19+868,75	7,00	P	ZI		+					+	Zjazd wspólny
130.	19+890,20	4,00	L	ZI		+				+		
131.	19+904,00	3,50	P	ZI		+					+	
132.	19+928,15	3,50	P	ZI		+					+	
133.	19+943,70	3,00	L	ZI		+					+	
134.	20+015,35	3,00	P	ZI		+				+		
135.	20+059,75	3,00	P	ZI	+					+		
136.	20+085,40	3,50	P	ZI	+						+	
137.	20+149,00	4,00	L	ZI	+						+	
138.	20+184,00	3,00	L	ZI	+						+	
139.	20+232,25	4,00	P	ZI	+						+	
140.	20+297,20	6,00	L	Sk			+				+	
141.	20+443,00	4,00	P	ZI	+						+	
142.	20+447,00	4,00	L	ZI	+						+	
143.	20+715,00	5,00	P	ZI	+						+	
144.	20+806,20	6,00	L	ZI		+					+	
145.	20+866,00	4,00	P	ZI		+					+	
146.	21+006,50	4,00	P	ZI	+						+	
147.	21+050,00	4,00	L	ZI	+					+		
148.	21+120,00	4,00	L	ZI	+						+	
149.	21+130,00	4,00	P	ZI	+						+	
150.	21+225,00	3,00	L	ZI	+					+		
151.	21+230,00	4,00	P	ZI	+						+	
152.	21+777,00	3,00	P	ZI	+						+	
<b>Odcinek od km 25+980,00 do km 26+602,00</b>												
153.	25+991,00	5,00	P	ZI	+						+	
154.	26+006,00	4,00	L	ZI	+						+	
155.	26+023,50	4,00	P	ZI	+						+	
156.	26+053,00	4,00	P	ZI	+						+	
157.	26+063,00	4,00	L	ZI	+						+	
158.	26+134,00	3,50	L	ZI	+						+	
159.	26+187,00	5,00	P	ZP	+					+		
160.	26+235,00	6,00	P	ZP			+			+		
161.	26+260,00	3,50	L	ZI	+						+	
162.	26+297,25	5,00	L	ZI					+	+		
163.	26+395,00	4,50	P	ZI		+				+		
164.	26+573,90	3,00	L	ZI	+					+		
<b>Odcinek od km 27+844,00 do km 28+322,00</b>												
165.	27+972,00	3,50	P	ZI	+					+		
166.	28+147,00	3,00	P	ZI	+					+		
167.	28+214,00	6,00	P	ZI		+				+		
168.	28+261,00	3,00	P	ZI	+					+		

## PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2289L

polegająca na polepszeniu stanu bezpieczeństwa drogi w gminie Zakrzówek i gminie Szastarka, łączącej drogę krajową nr 19 z drogą wojewódzką nr 842

WYKAZ SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW												
odcinki: od km 16+572,00 do km 21+313,00 ; od km 25+980,00 do km 26+602,00 ; 27+844,00 do km 28+322,00												
Lp	Kilometraż	Szerokość [m]	Strona drogi	Rodzaj zjazdu	Rodzaj nawierzchni zjazdu					Przepust		Uwagi
					gruntowy	kruszywo	bitumiczny	betonowy	koszka brukowa	Tak	Nie	
169	28+293,00	3,00	L	ZI	+						+	